



JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma da ala A do prédio sede do TRE-GO - Presidência
LOCAL: Praça Cívica, nº300, 3º andar, ala A - Setor Central -
Goiânia-GO

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM R\$	30 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - Rec. Prov.		110DIAS - Rec. Def.	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)
1	Serviços iniciais e administração da obra	29.956,77	36,27%	10.864,91	32,14%	9.627,36	31,59%	9.464,50		
2	Demolições e retiradas	5.371,41	100,00%	5.371,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
3	Gesso acartonado	27.377,99	58,73%	16.077,92	24,29%	6.650,64	16,98%	4.649,43		
4	Revestimentos de parede	7.001,32	2,43%	170,06	37,22%	2.605,62	60,36%	4.225,65		
5	Pintura	10.237,59	0,00%	0,00	100,00%	10.237,59	0,00%	0,00		
6	Piso	98.539,20	1,23%	1.210,14	1,91%	1.881,71	96,86%	95.447,35		
6.1	Piso laminado	10.424,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.424,45		
6.2	Piso vinílico	85.022,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	85.022,90		
6.3	Pisos diversos e complementos	3.091,85	39,14%	1.210,14	60,86%	1.881,71	0,00%	0,00		
7	Esquadrias	30.305,24	0,00%	0,00	100,00%	30.305,24	0,00%	0,00		
8	Adaptações hidrossanitárias	1.091,79	100,00%	1.091,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
9	Louças, metais, bancadas e acessórios de sanitário	7.989,42	0,00%	0,00	53,66%	4.287,30	46,34%	3.702,12		
10	Marcenaria	175.377,58	0,00%	0,00	39,47%	69.222,11	60,53%	106.155,47		
11	Serviços diversos	3.492,20	55,57%	1.940,54	0,00%	0,00	44,43%	1.551,67		
12	Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado	35.673,29	12,29%	4384	42,95%	15322	44,76%	15967		
12.1	Serviços Preliminares - Elétrica e Cabeamento	818,58	100,00%	818,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
12.2	Instalações Elétricas	24.242,53	4,88%	1.182,19	41,42%	10.040,24	53,71%	13.020,09		
12.3	Cabeamento Estruturado	10.612,19	22,46%	2.383,30	49,77%	5.282,11	27,77%	2.946,77		
Total cumulativo			9,51%	41.110,84	44,23%	191.250,76	95,00%	410.793,12	100,00%	432.413,81
TOTAL		432.413,81	9,51%	41.110,84	34,72%	150.139,92	50,77%	219.542,36	5,00%	21.620,69

Goiânia, 02 de outubro de 2023.

Responsável pela parte elétrica e lógica

Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA nº 11205/D-GO

Responsável Técnico

Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO