



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma do Cartório Eleitoral de Luziânia/GO

LOCAL: Av. Sarah Kubitschek, Parque Alvorada I - Luziânia/GO

Nº Item	SERVIÇOS	Valor do item	30 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - Rec. Prov.		150 DIAS - Rec. Def.	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	45.925,62										
01.01	Locação de caçamba estacionária para transporte de entulho, por até 15 dias, incluso carga manual	1.581,50	35,00%	553,53	30,00%	474,45	20,00%	316,30	15,00%	237,23		
01.02	Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra	1.632,00	25,00%	408,00	25,00%	408,00	25,00%	408,00	25,00%	408,00		
01.03	Engenheiro civil	16.884,00	20,00%	3.376,80	25,00%	4.221,00	30,00%	5.065,20	25,00%	4.221,00		
01.04	Encarregado geral de obra	18.915,20	25,00%	4.728,80	25,00%	4.728,80	25,00%	4.728,80	25,00%	4.728,80		
01.05	Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO	309,03	100,00%	309,03								
01.06	Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços	229,44	50,00%	114,72					50,00%	114,72		
01.07	Despesas de alimentação	6.085,20	15,00%	912,78	30,00%	1.825,56	35,00%	2.129,82	20,00%	1.217,04		
01.08	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução	289,25	100,00%	289,25								
02	ETAPA 1 - TELHADOS	63.217,27										
02.01	Marquise	14.217,31			100,00%	14.217,31						
02.02	Blocos C (laterais) e Bloco D (central)	30.392,78	70,00%	21.274,95	30,00%	9.117,84						
02.03	Galpão de Urnas (Bloco A)	18.607,18	70,00%	13.025,02	30,00%	5.582,15						
03	ETAPA 2 - BLOCO PRINCIPAL - CARTÓRIOS E ATENDIMENTO	298.635,53										
03.01	Demolições e retiradas em geral	9.180,05	100,00%	9.180,05								
03.02	Paredes e instalações diversas	14.628,80	25,00%	3.657,20	33,00%	4.827,50	42,00%	6.144,10				
03.03	Impermeabilização de paredes de ambientes internos até a altura de 70 cm	8.251,32	50,00%	4.125,66	50,00%	4.125,66						
03.04	Impermeabilização externa	2.207,31	20,00%	441,46	80,00%	1.765,85						
03.05	Forro	12.685,08			20,00%	2.537,02	80,00%	10.148,06				
03.06	Piso	75.907,78			100,00%	75.907,78						
03.07	Revestimentos de Parede	5.893,45	20,00%	1.178,69	70,00%	4.125,42	10,00%	589,35				
03.08	Divisórias	20.840,46	5,40%	1.125,38			94,60%	19.715,08				
03.09	Pintura	43.564,64			10,00%	4.356,46	20,00%	8.712,93	70,00%	30.495,25		
03.10	Sanitários - Adaptações de acessibilidade	15.284,27					20,00%	3.056,85	80,00%	12.227,41		
03.11	Portas e painéis de vidro temperado	8.076,67					100,00%	8.076,67				
03.12	Grades e portas de aço	11.260,76					100,00%	11.260,76				
03.13	Portas de alumínio	4.082,91					100,00%	4.082,91				
03.14	Portas de madeira	4.268,45					100,00%	4.268,45				
03.15	Sinalização visual	2.323,18							100,00%	2.323,18		
03.16	Instalações elétricas	34.109,59	10,00%	3.410,96	40,00%	13.643,84	40,00%	13.643,84	10,00%	3.410,96		
03.17	Instalações cabeamento estruturado	11.890,23			40,00%	4.756,09	40,00%	4.756,09	20,00%	2.378,05		
03.18	Diversos - Bloco Principal - cartórios e atendimento	14.180,58					10,00%	1.418,06	90,00%	12.762,52		
04	ETAPA 3 - BLOCO DE APOIO E GALPÃO DE URNAS	75.216,26										
04.01	Demolições e retiradas	2.659,35	10,00%	265,94	5,00%	132,97			85,00%	2.260,45		
04.02	Impermeabilizações	2.616,72							100,00%	2.616,72		
04.03	Piso	10.857,00			30,00%	3.257,10	70,00%	7.599,90				

Nº Item	SERVIÇOS	Valor do item	30 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - Rec. Prov.		150 DIAS - Rec. Def.	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
04.04	Portas	6.654,78					100,00%	6.654,78				
04.05	Pintura	22.154,53					20,00%	4.430,91	80,00%	17.723,63		
04.06	Divisórias	1.334,53					17,00%	226,87	83,00%	1.107,66		
04.07	Bancadas, louças, metais e acessórios	8.195,74					100,00%	8.195,74				
04.08	Instalações Elétricas (Troca de tomadas bancada de urnas)	2.138,42							100,00%	2.138,42		
04.09	Diversos	18.605,18					30,00%	5.581,55	70,00%	13.023,62		
05	ETAPA 4 - IMPLANTAÇÃO	76.156,38										
05.01	Modificações/Reparos nos gradis metálicos e portão de pedestre, e nas muretas sob gradis	10.655,18					100,00%	10.655,18				
05.02	Adaptações nos passeios internos e externos, muro e jardins	15.850,48			30,00%	4.755,15	70,00%	11.095,34				
05.03	Pinturas	18.914,82					100,00%	18.914,82				
05.04	Drenagem de águas pluviais	21.661,93			30,00%	6.498,58	70,00%	15.163,35				
05.05	Ligação definitiva de esgoto	3.004,70					100,00%	3.004,70				
05.06	Paisagismo	5.528,65					100,00%	5.528,65				
05.07	Adequação do Centro de medição ENEL	540,63					100,00%	540,63				
	Somatório	R\$ 559.151,07	12,23%	68.378,22	30,63%	171.264,52	36,86%	206.113,68	15,28%	85.437,09	5,00%	27.957,55
	Acumulado		12,23%	68.378,22	42,86%	239.642,74	79,72%	445.756,42	95,00%	531.193,51	100,00%	27.958,50

Goiânia, 02 de outubro de 2020

Engº Civil Alano Rodrigo Leal

Analista Judiciário da SEOPR

CREA: 13430/D-GO