



JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma do prédio do Cartório Eleitoral

LOCAL: Rua Bahia esquina com Rua 5, Centro,

Nº Item	SERVIÇOS	Valor do item (R\$)	35 DIAS - 1ª Parcela		70 DIAS - 2ª Parcela		105 DIAS - Rec. Prov.		105 DIAS - Rec. Prov.		135 DIAS - Rec. Def.	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.607,85	35,54%	15.497,11	32,04%	13.971,13	24,30%	10.596,47	8,13%	3543,13882		
2	EDIFICAÇÃO	280.715,33	19,11%	53.633,89	46,19%	129.654,50	22,78%	63.958,22	11,92%	33.468,72		
2.1	Demolições	4.924,22	100,00%	4.924,22								
2.2	Revestimentos de pisos e paredes	41.099,40	14,45%	5.938,40	44,70%	18.370,86	39,92%	16.406,39	0,93%	383,74		
2.3	Forro	756,87	100,00%	756,87								
2.4	Vedações com tijolos e gesso acartonado	4.663,56	74,13%	3.456,97	19,95%	930,55	5,92%	276,04				
2.5	Portas metálicas	9.070,04			100,00%	9.070,04						
2.6	Portas de madeira	2.231,60			89,13%	1.989,02			10,87%	242,58		
2.7	Portas e painéis de vidro temperado	3.146,78					100,00%	3.146,78				
2.8	Ferragens	2.829,25					100,00%	2.829,25				
2.9	Granito cinza andorinha	3.058,22			11,36%	347,48	88,64%	2.710,74				
2.10	Serviços Diversos	11.799,67	23,63%	2.788,27			39,32%	4.639,79	37,05%	4.371,61		
2.11	Impermeabilização	26.424,24	61,02%	16.123,34	38,19%	10.090,96			0,79%	209,94		
2.12	Louças, metais e acessórios	5.766,85							100,00%	5.766,85		
2.13	Pintura	36.231,49	0,63%	229,90			73,31%	26.561,99	26,05%	9.439,61		
2.14	Acréscimo platibanda	2.577,66	100,00%	2.577,66								
2.15	Hidrossanitário	5.143,61	40,32%	2.073,99			59,68%	3.069,62				
2.16	Pluvial	20.757,16	47,46%	9.851,25	47,81%	9.924,29			4,73%	981,62		
2.17	Telhado	58.564,91	0,11%	64,16	99,89%	58.500,75						
2.18	Instalações Elétricas	20.613,28	21,10%	4.349,99	65,37%	13.474,45	10,91%	2.249,60	2,62%	539,24		
2.18.1	Cabos elétricos	9.030,30			100,00%	9.030,30						
2.18.2	Quadros elétricos	5.303,32	48,76%	2.586,03	51,24%	2.717,29						
2.18.3	Eletrodutos e caixas	1.537,36	84,87%	1.304,80			15,13%	232,56				
2.18.4	Tomadas e interruptores	1.396,16					100,00%	1.396,16				
2.18.5	Iluminação	436,73							100,00%	436,73		
2.18.6	Equipamentos	102,51							100,00%	102,51		
2.18.7	Serviços	2.806,90	16,36%	459,16	61,52%	1.726,86	22,12%	620,88				
2.19	Cabeamento Estruturado	9.556,47	4,26%	407,42	72,79%	6.956,11	21,64%	2.068,02	1,31%	124,92		
2.19.1	Cabos Lógicos	3.360,00			100,00%	3.360,00						
2.19.2	Rack e DG telefônico	1.341,16			100,00%	1.341,16						
2.19.3	Eletrodutos e caixas	1.543,95			85,73%	1.323,63	14,27%	220,32				
2.19.4	Tomadas	1.506,96					91,71%	1.382,04	8,29%	124,92		
2.19.5	Serviços	1.804,40	22,58%	407,42	51,61%	931,32	25,81%	465,66				
2.20	Sinalização visual	2.792,06	3,28%	91,44					96,72%	2.700,62		
2.21	Marcenaria	8.708,00								8.708,00		
3	IMPLANTAÇÃO	39.488,32				13.645,96		19.149,34		6.693,02		
3.1	Demolições	1.664,78			97,18%	1.617,76	2,82%	47,02				
3.2	Pavimentos	15.122,47			51,81%	7.834,30	48,19%	7.288,17				
3.3	Pintura	9.595,59					57,67%	5.533,42	42,33%	4.062,17		
3.4	Diversos	626,05			50,04%	313,26	49,96%	312,79				
3.5	Serralheria	5.558,25					100,00%	5.558,25				
3.6	Tratamento de muretas e grades de divisa	1.015,04			100,00%	1.015,04						
3.7	Relocação do Sombrite	4.418,89			31,19%	1.378,35	9,27%	409,69	59,54%	2.630,85		
3.8	Base para o portão de veículos	1.487,25			100,00%	1.487,25						
4	TORRE DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIO	35.478,32	39,11%	13.875,55		17.049,13		4.553,64				
	Somatório	399.289,82	20,79%	83.006,55	43,66%	174.320,72	24,61%	98.257,66	5,95%	23.740,39	5,00%	19.964,49
	Acumulado		20,79%	83.006,55	64,45%	257.327,27	89,05%	355.584,93	95,00%	379.325,33	100,00%	399.289,82

Responsável pela parte elétrica e lógica:
Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA nº 11205/D-GO

Responsável Técnico:
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário - SEOPR
CREA nº 10148/D-GO

Goiânia, 12 de julho de 2022.