



JUSTIÇA ELEITORAL  
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma do prédio do Fórum Eleitoral de Aparecida de Goiânia  
LOCAL: Rua Dez, Quadra W, Lote 06 a 09 - St. Araguaia, Aparecida de Goiânia - GO

PRAZO DA OBRA: 150 DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR DO R\$	30 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		120 DIAS - 4ª Parcela		150 DIAS - Rec. Prov.		180 DIAS - Rec. Def.	
			% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)	% a executar	Valor (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	59.941,52												
2	EDIFICAÇÃO	1.124.265,38	7,86%	88.416,43	20,95%	235.553,10	20,91%	235.092,40	28,54%	320.819,58	21,74%	244.383,87		
2.1	Demolições e retradas	16.835,94	100,00%	16.835,94										
2.2	Recuperação de estruturas de concreto em processo de oxidação da ferragem e deslocamento da camada de cobrimento e criação de pingadeira na borda da marquise circular	7.165,59	80,00%	5.732,48	20,00%	1.433,12								
2.3	Impermeabilizações	25.779,27	100,00%	25.779,27										
2.4	Vedações com tijolos cerâmicos e gesso acartonado	28.007,62			37,18%	10.412,72			62,82%	17.594,90				
2.5	Esquadrias	66.403,66					6,50%	4.314,38	74,21%	49.278,88	19,29%	12.810,41		
2.5.1	Portas e grades metálicas	34.815,62							100,00%	34.815,62				
2.5.2	Portas de madeira	14.463,25							100,00%	14.463,25				
2.5.3	Portas e painéis de vidro temperado	12.810,41									100,00%	12.810,41		
2.5.4	Janelas	4.314,38					100,00%	4.314,38						
2.6	Revestimentos	345.980,44			1,64%	5.675,00	34,38%	118.941,24	58,93%	203.897,83	5,05%	17.466,37		
2.6.1	Revestimentos de pisos e paredes exceto granito	180.727,57			3,14%	5.675,00	65,81%	118.941,24	21,38%	38.644,95	9,66%	17.466,37		
2.6.2	Revestimentos de pisos e paredes em granito	145.671,99							100,00%	145.671,99				
2.6.2.1	Granito branco dallas	129.773,27							100,00%	129.773,27				
2.6.2.2	Granito cinza andorinha	15.898,72							100,00%	15.898,72				
2.6.3	Revestimentos de forro	19.580,88							100,00%	19.580,88				
2.7	Ferragens	7.226,10									100,00%	7.226,10		
2.8	Serviços Diversos	10.395,68					3,97%	413,20	5,37%	558,39	90,65%	9.424,09		
2.9	Louças, metais e acessórios	26.076,08									100,00%	26.076,08		
2.10	Pinturas	77.464,25									100,00%	77.464,25		
2.11	Telhados	154.175,71			84,24%	129.871,85	15,76%	24.303,86						
2.11.1	Telhado marquise	27.907,64			100,00%	27.907,64								
2.11.2	Telhado bloco central e laterais	48.607,71			50,00%	24.303,86	50,00%	24.303,86						
2.11.3	Telhado do galpão de urnas	77.660,36			100,00%	77.660,36		0,00						
2.12	Sinalização visual	15.038,84									100,00%	15.038,84		
2.13	Marcenaria	41.760,53									100,00%	41.760,53		
2.14	Construção de mezanino no galpão de urnas	137.122,26			50,00%	68.561,13	50,00%	68.561,13						
2.15	Instalações hidrossanitárias	37.880,29	97,25%	36.839,62	2,75%	1.040,68								
2.15.1	Hidráulico	5.203,39	80,00%	4.162,71	20,00%	1.040,68								
2.15.2	Esgoto	6.745,42	100,00%	6.745,42										
2.15.3	Pluvial	25.931,48	100,00%	25.931,48										
2.16	Instalações elétricas e cabeamento estruturado	126.953,12	2,54%	3.229,13	14,62%	18.558,60	14,62%	18.558,60	38,98%	49.489,59	29,24%	37.117,20		
2.16.1	Serviços preliminares - elétrica e cabeamento	3.229,13	100,00%	3.229,13										
2.16.2	Instalações Elétricas	84.312,84			15,00%	12.646,93	15,00%	12.646,93	40,00%	33.725,14	30,00%	25.293,85		
2.16.3	Cabeamento Estruturado	39.411,15			15,00%	5.911,67	15,00%	5.911,67	40,00%	15.764,46	30,00%	11.823,34		
3	IMPLANTAÇÃO	125.994,56			33,18%	41.808,58	34,33%	43.259,74			32,48%	40.926,24		
3.1	Demolições	6.117,49					100,00%	6.117,49						
3.2	Pavimentos	33.928,60					100,00%	33.928,60						
3.3	Pinturas	25.501,02									100,00%	25.501,02		
3.4	Diversos	4.539,58									100,00%	4.539,58		
3.5	Tratamento de muretas e muros de arrimo	16.068,22			80,00%	12.854,58	20,00%	3.213,64						
3.6	Substituição dos postes deteriorados do gradil (40 postes)	11.004,56			100,00%	11.004,56								
3.7	Adequações do gradil frontal	9.482,44			100,00%	9.482,44								
3.8	Tratamento muro de divisa	8.467,01			100,00%	8.467,01								
3.9	Paisagismo	10.885,65									100,00%	10.885,65		
Total cumulativo			7,76%	101.626,09	29,85%	391.096,51	51,99%	681.112,84	77,36%	1.013.537,74	95,00%	1.244.691,39	100,00%	1.310.201,46
TOTAL			7,76%	101.626,09	22,09%	289.470,42	22,14%	290.016,33	25,37%	332.424,90	17,64%	231.153,65	5,00%	65.510,07

Goiânia, 04 de abril de 2023.

Responsável pela parte elétrica e lógica  
Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz  
Chefe da Seção de Obras e Projetos  
CREA nº 11205/D-GO

Responsável técnico  
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa  
Analista Judiciário  
CREA nº 10148/D-GO