



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS

Obra:

**ANEXO II -
REFORMA
GERAL DO
PRÉDIO**

**B.D.I.:
25,19%
B.D.I DIF:
16,88%**

Encargos Sociais:

**Desonerado
Horista: 85,92%
Mensalista: 49,08%**

Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Rec. Definitivo
			(%) 1ª med.	(%) 2ª med.	(%) 3ª med.	(%) 4ª med.	(%) 5ª med.	(%) 6ª med.	(%) 7ª med.	5% do Total
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS	100,00%	20,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
		105.194,68	21.038,94	10.519,47	10.519,47	15.779,20	15.779,20	15.779,20	15.779,20	
2	DEMOLIÇÃO/RETIRADA	100,00%	70,00%	30,00%						
		50.179,26	35.125,48	15.053,78	-	-	-	-	-	
3	PISOS	100,00%		25,00%	35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		73.037,31	-	18.259,33	25.563,06	7.303,73	7.303,73	7.303,73	7.303,73	
4	PAREDES	100,00%		2,00%	30,00%	30,00%	38,00%			
		99.341,38	-	1.986,83	29.802,41	29.802,41	37.749,72	-	-	
5	FORRO/COBERTURA	100,00%				20,00%	50,00%	30,00%		
		47.459,25	-	-	-	9.491,85	23.729,63	14.237,78	-	
6	ESQUADRIAS	100,00%		13,00%	40,00%	47,00%				
		72.215,35	-	9.388,00	28.886,14	33.941,21	-	-	-	
7	ESTRUTURA	100,00%			30,00%	60,00%	10,00%			
		168.095,69	-	-	50.428,71	100.857,41	16.809,57	-	-	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS, CABEAMENTO E CFTV	100,00%			15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	10,00%	
		260.546,31	-	-	39.081,95	52.109,26	65.136,58	78.163,89	26.054,63	
9	COBERTURA	100,00%					20,00%	50,00%	30,00%	
		64.076,06	-	-	-	-	12.815,21	32.038,03	19.222,82	
10	PINTURA	100,00%					40,00%	30,00%	30,00%	
		276.193,01	-	-	-	-	110.477,20	82.857,90	82.857,90	
11	AR CONDICIONADO	100,00%				20,00%	60,00%	20,00%		
		75.518,80	-	-	-	15.103,76	45.311,28	15.103,76	-	
12	HIDROSSANITARIO	100,00%						100,00%		
		298,44	-	-	-	-	-	298,44	-	
13	INCENDIO	100,00%							100,00%	
		6.269,05	-	-	-	-	-	-	6.269,05	
14	SANITÁRIO ACESSÍVEL - DEPÓSITO DE URNAS	100,00%				12,54%	50,23%	27,93%	9,30%	
		50.129,68	-	-	-	6.286,26	25.180,14	14.001,22	4.662,06	
15	COBERTURA - ACESSO PRINCIPAL	100,00%				46,88%	46,88%	5,44%	0,80%	
		53.533,49	-	-	-	25.096,50	25.096,50	2.912,22	428,27	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	4,98%	4,98%	5,30%	18,47%	16,38%	12,67%	37,22%	
		47.850,06	2.382,93	2.382,93	2.536,05	8.837,91	7.837,84	6.062,60	17.809,79	
Físico (%)			4,04%	3,97%	12,88%	21,01%	27,12%	18,54%	7,44%	5,00%
Físico Acumulado (%)			4,04%	8,01%	20,89%	41,90%	69,02%	87,56%	95,00%	100,00%
Financeiro (R\$)		1.449.937,82	58.547,35	57.590,33	186.817,79	304.609,52	393.226,60	268.758,78	107.890,56	72.496,89
Financeiro Acumulado (R\$)			58.547,35	116.137,68	302.955,47	607.564,98	1.000.791,59	1.269.550,36	1.377.440,93	1.449.937,82
Financeiro (%)			4,04%	3,97%	12,88%	21,01%	27,12%	18,54%	7,44%	5,00%
Financeiro Acumulado (%)			4,04%	8,01%	20,89%	41,90%	69,02%	87,56%	95,00%	100,00%

7ª medição (Recebimento Provisório) -> O recebimento provisório ocorrerá somente quando os serviços da planilha estiverem totalmente concluídos (100%), e sobre essa medição será retido o valor equivalente a 5% do total que corresponde a retenção para o recebimento definitivo.

Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz
Analista Judiciário - Esp. Engenharia
CREA 16478/D-GO

Eng. Civil Alano Rodrigo Leal
Chefe da SEMSE - CREA 13430/D-GO