



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

**SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NAS
DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TRE-GO**
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data: 20/05/2020

CUSTO TOTAL: R\$ 1.352.439,06

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias corridos

ITEM Nº	DESCRIÇÃO	VALOR	Repres. (%)	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		Rec. Definitivo	
				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias	
				Perc.	Valores	Perc.	Valores	Perc.	Valores	Perc.	Valores	Perc.	Valores	Perc.	Valores	Perc.	Valores
1	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	1.031.868,04	76,30%	-	-	14,91%	153.806,51	14,91%	153.806,51	28,36%	292.687,18	25,09%	258.940,70	10,87%	112.207,64	-	-
1.1	EDIFÍCIO SEDE ANEXO I	863.135,67	63,82%	-	-	10,00%	86.313,57	10,00%	86.313,57	30,00%	258.940,70	30,00%	258.940,70	13,00%	112.207,64	-	-
1.2	EDIFÍCIO SEDE	168.732,37	12,48%	-	-	40,00%	67.492,95	40,00%	67.492,95	20,00%	33.746,47	-	-	-	-	-	-
2	GRELHAS, DIFUSORES E REGULADORES DE VAZÃO	15.168,66	1,12%	-	-	14,03%	2.128,40	14,03%	2.128,40	28,66%	4.346,75	25,97%	3.939,07	16,26%	2.465,93	-	-
2.1	EDIFÍCIO SEDE ANEXO I	13.130,22	0,97%	-	-	10,00%	1.313,02	10,00%	1.313,02	30,00%	3.939,07	30,00%	3.939,07	18,78%	2.465,93	-	-
2.2	EDIFÍCIO SEDE	2.038,44	0,15%	-	-	40,00%	815,38	40,00%	815,38	20,00%	407,69	-	0,00	-	0,00	-	-
3	REDE DE DUTOS	40.011,69	2,96%	-	-	10,49%	4.196,35	10,49%	4.196,35	29,84%	11.938,45	29,51%	11.808,33	14,76%	5.904,16	-	-
3.1	EDIFÍCIO SEDE ANEXO I	39.361,09	2,91%	-	-	10,00%	3.936,11	10,00%	3.936,11	30,00%	11.808,33	30,00%	11.808,33	15,00%	5.904,16	-	-
3.2	EDIFÍCIO SEDE	650,60	0,05%	-	-	40,00%	260,24	40,00%	260,24	20,00%	130,12	-	0,00	-	0,00	-	-
4	REDE FRIGORÍGENA	46.181,02	3,41%	23,86%	11.018,50	28,02%	12.939,96	32,08%	14.815,04	16,04%	7.407,52	-	-	-	-	-	-
4.1	EDIFÍCIO SEDE ANEXO I	37.037,59	2,74%	10,00%	3.703,76	30,00%	11.111,28	40,00%	14.815,04	20,00%	7.407,52	-	-	-	-	-	-
4.2	EDIFÍCIO SEDE	9.143,43	0,68%	80,00%	7.314,74	20,00%	1.828,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA FRIGORÍGENA A.C	64.804,39	4,79%	20,00%	12.960,88	30,00%	19.441,32	15,00%	9.720,66	15,00%	9.720,66	10,00%	6.480,44	10,00%	6.480,44	-	-
6	DIVERSOS (AR CONDICIONADO)	58.666,67	4,34%	-	-	15,00%	8.800,00	15,00%	8.800,00	30,00%	17.600,00	25,00%	14.666,67	10,00%	5.866,67	-	-
7	FORNECIMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (PARTE ELÉTRICA)	27.550,42	2,04%	10,00%	2.755,04	25,00%	6.887,60	25,00%	6.887,60	10,00%	2.755,04	10,00%	2.755,04	15,00%	4.132,56	-	-
8	FORNECIMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (PARTE CIVIL)	22.381,88	1,65%	10,00%	2.238,19	10,00%	2.238,19	20,00%	4.476,38	30,00%	6.714,56	20,00%	4.476,38	10,00%	2.238,19	-	-
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.806,30	3,39%	16,67%	7.634,38	16,67%	7.634,38	16,67%	7.634,38	16,67%	7.634,38	16,67%	7.634,38	15,00%	6.870,95	-	-
	Somatórios	1.352.439,06	100,00%	2,71%	36.606,99	16,12%	218.072,72	15,71%	212.465,32	26,68%	360.804,54	22,97%	310.701,00	10,81%	146.166,54	5,00%	67.621,95
	Valores cumulativos			2,71%	36.606,99	18,83%	254.679,71	34,54%	467.145,03	61,22%	827.949,57	84,19%	1.138.650,57	95,00%	1.284.817,11	100,00%	1.352.439,06

OBS.: Será subtraído da última parcela o valor referente ao percentual de 5% do contrato, a ser pago no recebimento definitivo. Conforme item 6.3 do Termo de Referência.

Eng. Eletricista Flávio Queiroz de Alcântara
Especialista em Instalações Elétricas Prediais CREA-GO 9198/D
Coordenador de Engenharia e Infraestrutura