



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO  
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA  
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS

Obra  
ANEXO II - AMPLIAÇÃO DEPÓSIO E PORTAO - FINAL

Bancos  
SINAPI - 02/2022 -  
Goiás  
e OUTROS

B.D.I.  
B.D.I. 25,01%  
B.D.I DIF 16,88%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,92%  
Mensalista: 49,08%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Rec. Definitivo	Manutenção Elevador
			(%) 1ª med.	(%) 2ª med.	(%) 3ª med.	(%) 4ª med.	%	%
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS	70.933,04	31,00%	23,00%	23,00%	23,00%		
			21.989,24	16.314,60	16.314,60	16.314,60		
2	DEMOLIÇÃO/RETIRADA	16.135,55	60,00%	18,00%	21,00%	1,00%		
			9.681,33	2.904,40	3.388,47	161,36		
3	PISOS	51.247,19			100,00%			
					51.247,19			
4	PAREDES	1.022,56			100,00%			
					1.022,56			
5	ESQUADRIAS	12.165,74		13,30%	86,70%			
				1.618,04	10.547,70			
6	ESTRUTURA	535.585,85	20,50%	70,50%	9,00%			
			109.795,10	377.588,02	48.202,73			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO E CFTV	14.526,86		1,50%	98,50%			
				217,90	14.308,96			
8	PINTURA	56.783,54		40,00%	60,00%			
				22.713,42	34.070,12			
9	ELEVADOR	125.462,60	19,16%			76,65%		4,18%
			24.042,45			96.169,79		5.250,36
9.1	ELEVADOR DE CARGA, CLASSE A, CAP. 500KG, 2 PARADAS, 3 ENTRADAS (2 TERREO E 1 SUPERIOR), VELOCIDADE MÍNIMA 9M/MIN, DIMENSÕES MIN CABINA LIVRE 1350X1500MM, PAINÉIS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, UNIDADE DE ACIONAMENTO COM PISTÃO HIDRÁULICO, CONFORME PROJETO	120.212,24	20,0%			80,0%		
			24.042,45			96.169,79		
9.2	MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DE CARGA INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM ANTERIOR. Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento total de peças.	5.250,36						100%*
								5.250,36
10	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	51.778,45			22,70%	77,30%		
					11.753,71	40.024,74		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.575,85	6,00%	10,00%	3,50%	80,50%		
			634,55	1.057,59	370,15	8.513,56		
Porcentagem			17,56%	44,64%	20,21%	12,03%	5,00%	0,55%
Custo			946.217,23	166.142,67	422.413,97	191.226,18	113.873,19	47.310,86
Porcentagem Acumulado				17,56%	62,20%	82,41%	94,45%	99,45%
Custo Acumulado				166.142,67	588.556,64	779.782,82	893.656,01	940.966,87
								946.217,23

(\*) Observação: O valor relativo a manutenção do elevador será dividido em 12 parcelas mensais iguais, pagas a cada 30 dias a partir do recebimento definitivo do equipamento, conforme execução dos serviços de manutenção pela empresa subcontrada.

Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz  
Analista Judiciário - Esp. Engenharia  
CREA 16478/D-GO