



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma do Cartório Eleitoral de Valparaíso de Goiás/GO
LOCAL: Rua 60, Área Especial nº 6, Jardim Céu Azul - Valparaíso de Goiás/GO

Nº Item	SERVIÇOS	Valor do item	30 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		105 DIAS - Rec. Prov.		135 DIAS - Rec. Def.	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.159,26										
01.01	Locação de caçamba estacionária para transporte de entulho, por até 15 dias, incluso carga manual	1.593,25	35,00%	557,64	35,00%	557,64	23,00%	366,45	7,00%	111,53		
01.02	Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra	1.438,50	25,00%	359,63	30,00%	431,55	30,00%	431,55	15,00%	215,78		
01.03	Engenheiro civil	14.885,50	20,00%	2.977,10	30,00%	4.465,65	35,00%	5.209,93	15,00%	2.232,83		
01.04	Encarregado geral de obra	16.675,30	25,00%	4.168,82	30,00%	5.002,59	30,00%	5.002,59	15,00%	2.501,29		
01.05	Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO	311,35	100,00%	311,35								
01.06	Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços	231,12	50,00%	115,56					50,00%	115,56		
01.07	Vigia noturno para o período em que o gradil estiver sendo substituído	2.365,92	50,00%	1.182,96	50,00%	1.182,96						
01.08	Despesas de alimentação	5.366,90	25,00%	1.341,73	30,00%	1.610,07	30,00%	1.610,07	15,00%	805,04		
01.09	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução	291,42	100,00%	291,42								
02	ETAPA 1 - TELHADOS	60.368,30										
02.01	Marquise (Bloco E)	16.579,44			100,00%	16.579,44						
02.02	Blocos C (laterais) e Bloco D (central)	37.708,96	50,00%	18.854,48	50,00%	18.854,48						
02.03	Bloco de serviços (Bloco B)	6.079,90	50,00%	3.039,95	50,00%	3.039,95						
03	ETAPA 2 - BLOCO PRINCIPAL - CARTÓRIOS E ATENDIMENTO	192.699,80										
03.01	Demolições e retiradas em geral	6.748,48	100,00%	6.748,48								
03.02	Paredes e instalações diversas	15.694,75	25,00%	3.923,69	33,00%	5.179,27	42,00%	6.591,79				
03.03	Impermeabilização interna de áreas afetadas por infiltração/umidade/teto	1.425,42	50,00%	712,71	50,00%	712,71						
03.04	Impermeabilização externa	384,93		0,00	100,00%	384,93						
03.05	Forro	1.954,14			100,00%	1.954,14						
03.06	Piso	60.485,43			100,00%	60.485,43						
03.07	Revestimentos de parede	5.403,78	20,00%	1.080,76	70,00%	3.782,64	10,00%	540,38				
03.08	Pintura	36.630,72			10,00%	3.663,07	50,00%	18.315,36	40,00%	14.652,29		
03.09	Sanitários - adaptações de acessibilidade	14.150,81					40,00%	5.660,33	60,00%	8.490,49		
03.10	Portas e painéis de vidro temperado	2.817,75					100,00%	2.817,75				
03.11	Grades e portas de aço	10.089,94					100,00%	10.089,94				
03.12	Portas de alumínio	4.121,28					100,00%	4.121,28				
03.13	Portas de madeira	8.398,64					100,00%	8.398,64				
03.14	Sinalização visual	1.865,36							100,00%	1.865,36		
03.15	Instalações elétricas	11.474,23	10,00%	1.147,42	30,00%	3.442,27	35,00%	4.015,98	25,00%	2.868,56		
03.16	Instalações de cabeamento estruturado	2.832,90			40,00%	1.133,16			20,00%	566,58		
03.17	Diversos - Bloco principal - Cartório e atendimento	8.221,26					30,00%	2.466,38	70,00%	5.754,88		
04	ETAPA 3 - BLOCO DE SERVIÇOS	41.299,91										
04.01	Demolições e retiradas	920,82	50,00%	460,41	50,00%	460,41						
04.02	Impermeabilizações	924,49			100,00%	924,49						
04.03	Piso	15.142,37					100,00%	15.142,37				
04.04	Portas	7.714,59					100,00%	7.714,59				

Nº Item	SERVIÇOS	Valor do item	30 DIAS - 1ª Parcela		60 DIAS - 2ª Parcela		90 DIAS - 3ª Parcela		105 DIAS - Rec. Prov.		135 DIAS - Rec. Def.	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
04.05	Pintura	5.476,11					40,00%	2.190,44	60,00%	3.285,66		
04.06	Bancadas, louças, metais e acessórios	3.620,50					50,00%	1.810,25	50,00%	1.810,25		
04.07	Instalações Elétricas e Lógicas	1.051,50			40,00%	420,60	30,00%	315,45	30,00%	315,45		
04.08	Diversos	2.043,12					40,00%	817,25	60,00%	1.225,87		
04.09	Adequação do sistema de combate a incêndio	4.406,42					75,00%	3.304,82	25,00%	1.101,61		
05	ETAPA 4 - IMPLANTAÇÃO	132.471,77										
05.01	Modificações/Reparos nos gradis metálicos e portão de pedestre, e nas muretas sob gradis	18.476,88	30,00%	5.543,07	40,00%	7.390,75	30,00%	5.543,07				
05.02	Adaptações nos passeios internos e externos, muro e jardins	66.291,73	30,00%	19.887,52	50,00%	33.145,87	20,00%	13.258,35				
05.03	Modificações no portão de pedestre e portão de veículo deslizante, inclusive automatização	2.854,63							100,00%	2.854,63		
05.04	Pinturas	24.902,11			30,00%	7.470,63	70,00%	17.431,47				
05.05	Drenagem de águas pluviais	16.282,79					100,00%	16.282,79				
05.06	Paisagismo	3.663,63							100,00%	3.663,63		
	Somatório	R\$ 469.999,04	15,47%	72.704,68	38,78%	182.274,69	34,17%	160.582,40	6,58%	30.937,32	5,00%	23.499,95
	Acumulado		15,47%	72.704,68	54,25%	254.979,37	88,42%	415.561,77	95,00%	446.499,09	100,00%	469.999,04

Goiânia, 28 de abril de 2021

Engº Civil Alano Rodrigo Leal
Analista Judiciário da SEOPR
CREA: 13430/D-GO